

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

Nº 066 -2019-GG-EPS.EMAPICA S.A

Ica, 28 de Febrero del 2019.

VISTO:

El Informe Nº 187-2018-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 26/02/2019, la Carta Nº 030-2019-CZ/S.O.EMAPICA/JS de fecha 22/02/2019, Carta FM/C-05/2019 de fecha 20/02/2019 y el Contrato Nº 019-2018-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 14/09/2018.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 14/09/2018, la EPS EMAPICA S.A y la empresa FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, suscribieron el Contrato Nº 019-2018-GG-EPS EMAPICA S.A, para la ejecución de la Obra: "Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de Ica, Distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica", por la suma de S/. 3'597,897.16 (Tres millones quinientos noventa y siete mil ochocientos noventa y siete con 16/100 Soles) y el plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios.

Que, no obstante, mediante Carta FM/C-05/2019 de fecha 20/02/2019, recepcionada por el Consorcio ZEUS, en calidad de Entidad encargada de la supervisión de la obra, con fecha 20/02/2019, la empresa FM Contratistas Generales S.R.L (contratista ejecutor de la obra) solicita, cuantifica y sustenta la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01, por quince (15) días calendarios, señalando que mediante asiento Nº 136 del Cuaderno de Obra Nº 2 de fecha 15/02/2019, el Residente de Obra, realizó la siguiente anotación: "Conforme a lo establecido en el 5to párrafo del artículo Nº 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y estando próximos a la culminación del plazo contractual 26.02.2019, se solicita ampliación de plazo parcial por quince (15) días calendarios por la causal establecida en el artículo Nº 169 ítem 2) "cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra, generado por la ejecución de las obras complementarias por deficiencias en el expediente técnico que ha originado variaciones al expediente técnico contractual y que a continuación se indican:

- Ejecución de sistemas condominial en la calle cámara entre los lotes Nº 271 C- Nº 277
- Ejecución de 06 empalmes en la red colectora San Martin de redes secundarias existentes actualmente conectadas al emisor San Martin que quedara sin servicio".

Que, la supervisión de la obra, mediante Carta Nº 030-2019-CZ/S.O.EMAPICA/JS de fecha 22/02/2019, recibida por la EPS EMAPICA S.A el 22/02/2019, remite el informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 01, a través del cual, recomienda no otorgar la ampliación de plazo parcial Nº 01 solicitada por el contratista por quince (15) días, debido a que las causales invocadas por el contratista respecto a la ejecución de las partidas del adicional de la Nº 01, no afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

Que, ante el supuesto planteado por la empresa FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L (contratista ejecutor de la obra), el Ing. Ricardo Aquije Muñoz, Jefe de Supervisión del CONSORCIO ZEUS (contratista supervisor de la obra), el Jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Ing. Marcial Román Munive, mediante Informe Nº 187-2018-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A

de fecha 26/02/2019, ratifica el análisis efectuado por el supervisor de la obra y **concluye:** "El contratista ha tramitado dentro de los plazos la solicitud de ampliación de plazo Parcial N° 01 por quince (15) días calendarios, sin sustento adecuado por lo que no procede otorgar la ampliación de plazo señalado". Asimismo, **recomienda:** "(...) que la EPS EMAPICA S.A emita la resolución de ampliación de plazo parcial N° 01 denegando los 15 días de ampliación de plazo solicitados por el contratista".

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 34.5 del artículo 34º de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales es establecido en el reglamento".

Que, el artículo 169º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S N° 350-2015-EF), al referirse a las causales de ampliación de plazo establece que: "El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios".

Que, el artículo 170º del referido precepto normativo, al referirse al procedimiento de ampliación de plazo establece que: "170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su representante legal debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 170.3. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 170.4. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. 170.5. En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado. 170.6. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de

avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. 170.7. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. 170.8. Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”.

Que, estando a las opiniones técnicas emitidas por la supervisión de la obra y la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, resulta necesario emitir el Acto resolutorio que declare improcedente la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 solicitada por la empresa FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L (contratista ejecutor de la obra), mediante Carta FM/C-05/2019 de fecha 20/02/2019, para la ejecución de la obra: “Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de Ica, Distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica”.

Con el visto de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Estudio, Proyectos y obras, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por quince (15) días calendarios, presentada por la empresa FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L (contratista ejecutor de la obra), mediante Carta FM/C-05/2019 de fecha 20/02/2019, para la ejecución del Contrato N° 019-2018-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 14/09/2018, de la obra: “Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de Ica, Distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica”.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Oficina de Logística, registre la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la Oficina de Logística, inserte la presente resolución en el expediente de contratación de la Licitación Publica N° 001-2018-EPS EMAPICA S.A.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, y a la Oficina de Logística que efectúen las acciones de seguimiento, registro y control,

respectivamente, que pudiera corresponder para el cumplimiento de la presente resolución y las demás que correspondan de acuerdo a sus competencias.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer a la Oficina de Informática y Gestión de la Información, que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).

ARTICULO SEXTO.- Notificar el contenido de la presente resolución a la empresa FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L (contratista ejecutor de la obra), Consorcio Zeus (contratista supervisor de la obra), Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Oficina de Logística, Órgano de Control Institucional, Oficina de Informática y Gestión de la Información, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE



Econ. Juan Carlos Barandiaran Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS RAT
E.P.S. EMAPICA S.A.

