

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 316-2018-GG-EPS.EMAPICA S.A

Ica, 03 de diciembre del 2018.

VISTO:

El Informe N° 738-2018-OEPO-GG-EPS. EMAPICA S.A de fecha 13/11/2018, y el Acta de la Comisión Permanente de Liquidación de Oficio de la Obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PALPA"** de fecha 29/10/2018 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 123-2015-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 12/10/2015, se aprueba la nueva "Directiva para la liquidación de Oficio de Obras Públicas", dicha directiva en su numeral 5.1 del artículo 5, define a la Liquidación de Oficio; *"Al procedimiento que se realiza a una obra que habiendo concluido su ejecución física y financiera o ha quedado inconclusa, no cuenta con la suficiente documentación sustentadora de gasto para determinar su valor de liquidación y reflejan saldo en las cuentas contables (construcciones en curso) por lo que se procederá a la formulación de un expediente de liquidación de oficio (Técnico-Financiero) sobre las inversiones realizadas en la obra para determinar el costo de ejecución, dicha liquidación es elaborada por personal de la entidad o por servicios especializados contratado a terceros"*.

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 137-2018-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 26/06/2018, se reformulo y designó a la nueva Comisión Permanente de Liquidación de Oficio de Obras Públicas de la EPS EMAPICA S.A.

Que, mediante Acta de Comisión Permanente de Liquidación de Oficio de la Obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Palpa" de fecha 29/10/2018, se aprueba la liquidación técnica y financiera de Oficio de la obra en mención, puntualizando que el aporte de EMAPICA es por el monto de S/. 105,264.19 (Ciento cinco mil doscientos sesenta y cuatro con 19/100 Soles), teniendo un saldo contable de S/. 0.00 lo que representa un avance financiero del 100.00% del monto transferido y que con la finalidad de incrementar el patrimonio de la empresa el monto contable de la obra es de S/. 90,411.49 (Noventa mil cuatrocientos once con 49/100 soles) a considerarse en una cuenta contable N° 339202108.

Que, mediante Informe N° 738-2018-OEPO-GG-EPS. EMAPICA S.A de fecha 13/11/2018, el Jefe de la Oficina de Estudio de Proyectos y Obras, Ing. Marcial Aquiles Román Munive, ejecuta la evaluación al expediente de liquidación de oficio de la obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Palpa", señalando que cumple con los requisitos señalados en la Directiva para la liquidación de Oficio de Obras Públicas, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 123-2015-GG-EPS EMAPICA S.A de fecha 12/10/2015, de la siguiente manera:

Datos Generales de la Obra.

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Monto de la Obra: | S/. 90,411.49 |
| Plazo de Ejecución: | 45 días |
| Fecha de Inicio de Obra | No se tiene información |
| Fecha de Término de Plazo | No se tiene información |



Trabajos ejecutados en obra:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | PROGRAMADO | % | EJECUTADO | % |
|-------------|--|-----|------------|------|-----------|------|
| 1.00 | OBRAS PROVISIONALES | | | | | |
| 1.01 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA | M3 | 40.00 | 100% | 40.00 | 100% |
| 1.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40M | UND | 1.00 | 100% | 1.00 | 100% |
| 1.03 | GUARDIANIA | MES | 3.00 | 100% | 3.00 | 100% |
| 1.04 | TRANQUERAS DE MADERA 1.20x1.10M P/DESIVIO TRANSITO VEHICULAR | UND | 8.00 | 100% | 8.00 | 100% |
| 1.05 | CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO LIMITE DE OBRA INCL.POSTE | M | 1846.85 | 100% | 1846.85 | 100% |
| 1.06 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1.00 | 100% | 1.00 | 100% |
| 2.00 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 2.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIALES Y FINALES DE OBRA | M | 1846.85 | 100% | 1846.85 | 100% |
| 2.02 | DESIVIO DE AGUAS SERVIDAS INC/BOMBA | M | 1846.85 | 100% | 1846.85 | 100% |
| 3.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | |
| 3.01 | EXCAVACION C/EQUIPO S/EXPLOSIVO, P/ALCANTARILLADO TERRENO M. h=1.01-1.50M | M | 610.00 | 100% | 610.00 | 100% |
| 3.02 | EXCAVACION C/EQUIPO S/EXPLOSIVO, P/ALCANTARILLADO TERRENO M. h=1.51-2.00MT | M | 652.70 | 100% | 652.70 | 100% |
| 3.03 | EXCAVACION C/EQUIPO S/EXPLOSIVO, P/ALCANTARILLADO TERRENO M. h=2.01-2.50MT | M | 584.15 | 100% | 584.15 | 100% |
| 3.04 | REFINE Y NIVELACION ZANJA T.N. PARA TUB 200 MM | M | 1846.85 | 100% | 1846.85 | 100% |
| 3.05 | CAMA DE APOYO DE E=10 CM. P/TUB.Ø 200MM | M | 1846.85 | 100% | 1846.85 | 100% |
| 3.06 | RELLENO COMP. ZANJA C/MAT SELECCIONADO COMPACTADO C/EQUIPO TUBERIA Ø200MM H=1.01-1.50M | M | 610.00 | 100% | 610.00 | 100% |
| 3.07 | RELLENO COMP. ZANJA C/MAT SELECCIONADO COMPACTADO C/EQUIPO TUBERIA Ø200MM H=1.51-2.00M | M | 652.70 | 100% | 652.70 | 100% |
| 3.08 | RELLENO COMP. ZANJA C/MAT SELECCIONADO COMPACTADO C/EQUIPO TUBERIA Ø200MM H=2.01-1.50M | M | 584.15 | 100% | 584.15 | 100% |
| 3.09 | EXTRACCION Y ELIMINACION TUBERIA CSN Ø8" Y DE 6"EXIST. | M | 1846.85 | 100% | 1846.85 | 100% |
| | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA R=5 KM | M3 | 116.26 | 100% | 116.26 | 100% |

emapica.com.pe



| | | | | | | |
|-------------|--|-----|---------|------|---------|------|
| 4.00 | TUBERIAS | | | | | |
| 4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC UF -Ø 250MM NPT ISO 4435, SERIE 25 | M | 1846.85 | 100% | 1846.85 | 100% |
| 4.02 | PRUEBA HIDRAULICA A TUBERIA Ø200 M,M Y ESCORRENTIA A ZANJA TAPADA | M | 1846.85 | 100% | 1846.85 | 100% |
| 5.00 | BUZONES | | | | | |
| 5.01 | REHABILITACION BUZON S/PAREDES INT. TIPO I PROF 1.50MT Ø1.20MT | UND | 2.00 | 100% | 2.00 | 100% |
| 5.02 | REHABILITACION BUZON S/PAREDES INT. TIPO I PROF 2.00MT Ø1.20MT | UND | 14.00 | 100% | 14.00 | 100% |
| 5.03 | REHABILITACION BUZON S/PAREDES INT. TIPO I PROF 2.50MT Ø1.20MT | UND | 3.00 | 100% | 3.00 | 100% |
| 5.04 | PROFUNDIZACION DE BUZON INCLUYE DEMOLICION DE 1/2 CAÑA H=0.60 MT. | UND | 1.00 | 100% | 1.00 | 100% |
| 5.05 | PROFUNDIZACION DE BUZON INCLUYE DEMOLICION DE 1/2 CAÑA H=0.90 MT. | UND | 1.00 | 100% | 1.00 | 100% |
| 5.06 | EMPALME DE BUZON ENTRADA Y SALIDA C/DADO CONCRETO TUB 200 MM | UND | 37.00 | 100% | 37.00 | 100% |
| 5.07 | DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES Ø 1.20MT | UND | 1.00 | 100% | 1.00 | 100% |
| 6.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE | | | | | |
| 6.01 | CONEXIÓN DE DESAGUE TUBO PVC. 160 MM ISO-4435, SERIE 25 TERR.N. DE 4.01-6M | UND | 330.00 | 100% | 330.00 | 100% |
| 6.02 | EXTRACCION Y ACARREO DE TUBERIA CSN Ø6" EXISTENTE | M | 1980.00 | 100% | 1980.00 | 100% |
| 6.03 | REPARACION CONEX. DOMICILIARIA DE AGUA Ø1/2" EXISTENTES | UND | 130.00 | 100% | 130.00 | 100% |
| 7.00 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO | | | 100% | | 100% |
| 7.01 | ROTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO C/EQUIPO E=5 CM | M2 | 1237.56 | 100% | 1237.56 | 100% |
| 7.02 | ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO E=20 CM | M2 | 239.92 | 100% | 239.92 | 100% |
| 7.03 | ROTURA DE VEREDAS | M2 | 264.00 | 100% | 264.00 | 100% |
| 7.04 | PREPARACION DE SUBRASANTE MANUAL E= 15 CM INCLUYE EL ESCARIFICADO | M2 | 1477.48 | 100% | 1477.48 | 100% |
| 7.05 | BASE AFIRMADA PARA PISTA DE E=15 CM | M2 | 1477.48 | 100% | 1477.48 | 100% |
| 7.06 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO DEE=5 CM | M2 | 1237.56 | 100% | 1237.56 | 100% |
| 7.07 | PAVIMENTO DE CONCRETO F'c=210KG/CM2 | M2 | 239.92 | 100% | 239.92 | 100% |
| 7.08 | VEREDA DE CONCRETO F'c=175KG/CM2 E=10 CM C/PASTA 1:5 C:A | M2 | 264.00 | 100% | 264.00 | 100% |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--------|-------------|--------|-------------|
| 7.09 | ELIMINACION DE MATERIAL SOBRENTE DE ROTURA | M3 | 184.69 | 100% | 184.69 | 100% |
| 8.00 | OTROS | | | | | |
| 8.01 | ENSAYO DE COMPRESION DEL CONCRETO | UND | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% |
| 8.02 | HUMEDECIMIENTO DEL CONCRETO | M3 | 375.00 | 100% | 375.00 | 100% |
| 8.03 | ENSAYOS DE COMPACTACION Y PRUEBAS DE DENSIDAD | UND | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% |

✚ Análisis Financiero Transferido:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Aporte de EMAPICA | S/. 105,264.19 |
| Monto Ejecutado | S/. 105,264.19 |
| Saldo en cuenta | S/. 0.00 |

✚ Montos Autorizados y Pagados:

| ITEM | CONCEPTO | AUTORIZADO | | PAGADO | | | |
|------|--|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | Sub Total | Total | Sub total | IGV (19%) | 4ta CAT. | Total |
| I. | Autorizado Pagado | | | | | | |
| | 1.1. Otorgado por FORSUR + aporte EMAPICA. | 105,264.19 | 105,264.19 | 90,504.06 | 15,476.79 | -718.66 | 105,264.19 |
| | 1.2. Adicionales. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| III | Multas por atrasos de Obra | | 0.00 | | | | 0.00 |
| IV | Multa por resolución de contrato | | 0.00 | | | | 0.00 |
| | TOTAL S/. | 105,264.19 | 105,264.19 | 90,504.06 | 15,476.79 | | 105,264.19 |

Que, considerando que la Liquidación de Oficio de la Obra, fue elaborada por el Ingeniero Civil José Luis Rojas Vásquez, la misma que cuenta con la revisión y conformidad de la Comisión Permanente de Liquidación de oficio de Obras Públicas; y contando con la aprobación de la Oficina de Estudio, Proyectos y Obras, resulta necesario emitir la resolución correspondiente que formalice la Liquidación Técnica- Financiera de Oficio de la Obra: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Palpa".

Con el visto de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Estudio, Proyectos y Obras, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Técnica-Financiera de Oficio de la Obra: "**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PALPA**", la misma que asciende al monto financiero ejecutado de S/. 105,264.19 (Ciento cinco

mil doscientos sesenta y cuatro con 19/100 soles), que representa el 100.00% del monto transferido y una ejecución de avance físico del 100% con un saldo contable de S/. 0.00.


ARTICULO SEGUNDO.- Encargar, a la Gerencia de Administración y Finanzas, considerar para efectos de incremento patrimonial a favor de la EPS EMAPICA S.A., el monto contable de la obra señalada en el artículo precedente, la suma total ascendente a S/. 90,411.49 (Noventa mil cuatrocientos once con 49/100 soles) en la cuenta contable N° 339202108.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar, al Jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Ing. Marcial Aquiles Román Munive el archivo y custodia de los antecedentes y documentos originales que dieron origen a la presente resolución y su cumplimiento en todo lo que fuere de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer, a la Oficina de Informática y Gestión de la Información, que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).

ARTICULO QUINTO.- Notificar el contenido de la presente resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Oficina de Estudio, Proyectos y Obras, Oficina de Informática y Gestión de la Información, Órgano de Control Institucional, y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE


Econ Juan Carlos Barandiaran Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS RAT
E.P.S. EMAPICA S.A.