

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N°045 - 2021-GG-EPS.EMAPICA S.A

Ica, 02 de marzo de 2021.

VISTO:

El Informe N° 081-2021-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A., de fecha 24 de febrero de 2021, Carta N° 003-2021-CGMM/SUP./EMAPICA S.A de fecha 12 de febrero del 2021, Carta N° 0024-2021-GP de fecha 10 de febrero del 2021.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 7 de enero de 2021, la EPS EMAPICA S.A., y la empresa GARCIA & PICKMANN CONTRATISTA GENERALES S.A.C., suscribieron el contrato N° 01-2021-EPS EMAPICA S.A -GG., a través del cual este último se obligó a ejecutar la obra: "Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de la Localidad de Parcona, Distrito de Parcona, Provincia de Ica", por un monto total de S/ 2'975,279.31 (Dos millones novecientos setenta y cinco mil doscientos setenta y nueve con 31/100 soles), y un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario.

Que, mediante Carta N° 0024-2021-GP de fecha 10 de febrero del 2021, el Ing. Edwin García Jurado, representante legal de GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC., entregó ante el Jefe de Supervisión de Obra, Ing. Cesar Gabriel Mori Meneses, el Cronograma Valorizado de Obra, de la obra: "Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de la Localidad de Parcona, Distrito de Parcona, Provincia de Ica", de acuerdo a lo estipulado en las bases del proceso de selección.

Que, mediante Carta N° 003-2021-CGMM/SUP./EMAPICA S.A., de fecha 12 de febrero del 2021, el Ing. Cesar Gabriel Mori Meneses, en calidad de Jefe de Supervisión de Obra, luego de la revisión correspondiente, otorga conformidad al Cronograma Valorizado y al Inicio del Plazo Contractual del proyecto: "Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de la Localidad de Parcona, Distrito de Parcona, Provincia de Ica", presentado por el Contratista, razón por la cual eleva todo lo actuado a la EPS EMAPICA S.A., para su trámite de aprobación correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 081-2021-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A., de fecha 24 de febrero de 2021, el Ing. Marcial A. Román Munive, jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, remitió el Calendario de Avance Valorizado de Obra, de la obra: "Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de la Localidad de Parcona, Distrito de Parcona, Provincia de Ica", para su aprobación correspondiente, vía acto resolutive.



CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA

ITEM	OBRA A EJECUTAR	PARCIAL	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5	
			09/02/21 al 28/02/21		01/03/21 al 31/03/21		01/04/21 al 30/04/21		01/05/21 al 31/05/21		01/06/21 al 08/06/21	
			Metrado	Monto								
01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS DE LA LOCALIDAD DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	2,975,279.31										
	COSTO DIRECTO	2,193,495.55	11.49%	252,107.55	24.92%	546,605.66	25.09%	550,246.46	29.32%	643,227.55	9.18%	201,308.33
	GASTOS GENERALES (10.00%)	219,349.56		25,210.76		54,660.57		55,024.65		64,322.76		20,130.83
	UTILIDAD (4.95%)	108,578.03		12,479.32		27,056.98		27,237.20		31,839.76		9,964.76
	SUB TOTAL	2,521,423.14		289,797.63		628,323.22		632,508.31		739,390.07		231,403.92
	IGV 18%	453,856.17		52,163.57		113,098.18		113,851.50		133,090.21		41,652.71
	COSTO TOTAL	2,975,279.31		341,961.20		741,421.40		746,359.81		872,480.28		273,056.63

Que, estando a las opiniones técnicas emitidas por el Jefe de Supervisión de la Obra y el Jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, corresponde aprobar el Calendario de Avance Valorizado de Obra, de la Obra: "Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de la Localidad de Parcona, Distrito de Parcona, Provincia de Ica", presentado por GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC., (contratista ejecutor de la obra) mediante Carta N° 0024-2021-GP de fecha 10 de febrero del 2021, en mérito al contrato de Obra N° 01-2021-EPS EMAPICA S.A.-GG., de fecha 07 de enero 2021.

Con el visto del jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras y de la Gerente de Asesoría Jurídica, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el Calendario de Avance Valorizado de Obra, de la obra: "Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en Zonas Críticas de la Localidad de Parcona, Distrito de Parcona, Provincia de Ica", presentado por GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC., (contratista ejecutor de la obra) mediante Carta N° 0024-2021-GP de fecha 10 de febrero del 2021, en mérito al contrato de Obra N° 01-2021-EPS EMAPICA S.A.-GG., de fecha 07 de enero de 2021.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer que, la Oficina de Logística, registre la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, de corresponder.

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer que, la Oficina de Logística, inserte la presente resolución en el expediente de la buena pro de la adjudicación Simplificada N° 005-2020.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, y a la Oficina de Logística que, efectúen las acciones de seguimiento, registro y control, respectivamente, que pudiera corresponder para el cumplimiento de la presente resolución y las demás que correspondan de acuerdo a sus competencias.




ARTÍCULO QUINTO. - Disponer a la Oficina de Informática y Gestión de la Información, que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).

ARTÍCULO SEXTO. - Notificar el contenido de la presente resolución a GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC., (contratista ejecutor de la obra), Ing. César Gabriel Mori Meneses (jefe de supervisión de la obra), Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Jurídica; Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Oficina de Logística.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE




Ma. JAIME MIGUEL FERNÁNDEZ GARAY
GERENTE GENERAL
EPS. EMAPICA S.A

