

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 250 -2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Ica, 24 de julio de 2025.

### VISTO:

La Carta N° 150-2025-CONSTRUCTORA LOPEZ SAC/RL/TMLR de fecha 14 de junio de 2025, la Carta 60-2025-CSL/RC/SO de fecha de recepción 19 de junio de 2025, el Informe N° 232-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha de recepción 11 de julio de 2025, el Informe N° 853-2025-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha de recepción 11 de julio de 2025, y;

### CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de Ica y Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019- 2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 06 de octubre de 2016;

Que, con fecha 30 de octubre de 2024, la EPS EMAPICA S.A., y la contratista EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA SERVICIOS GENERALES LOPEZ SAC CON RUC N° 20534179571 suscribieron el Contrato N°032-2024-GG-EPS EMAPICA S.A., a través del cual este último se obligó a la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" con CUI N°2556742, por el monto de S/. 2'598,298.90 (Dos millones quinientos noventa y ocho mil doscientos noventa y ocho con 90/100 soles), con plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N°037-2025-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 31 de enero del 2025, se aprueba el cronograma valorizado a inicio de obra del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" con C.U.I. N° 2556742;

Que, mediante el Acta de Suspensión de Obra N°02 de fecha 11 de febrero de 2025, se suspenden en totalidad los trabajos de obra;

Que, mediante el Acta de Reinicio de Obra N°01 de fecha 25 de marzo de 2025, se reinician los trabajos debido a la aprobación del Adicional de Obra N°01, con fecha efectiva 26 de marzo de 2025;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N°099-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 25 de marzo del 2025, se aprueba el Adicional de Obra N°01;



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**  
**Nº 250 -2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.**

Que, mediante la Resolución de Gerencia General Nº128-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 28 de abril del 2025, se aprueba el Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado Nº01, ocasionada por la suspensión del plazo de ejecución;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General Nº139-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 06 de mayo del 2025, se aprueba la Ampliación de Plazo Nº02 por 16 días calendarios, ocasionada por la aprobación del Adicional de Obra Nº01;

Que, a través de la Resolución de Gerencia General Nº172-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 04 de junio del 2025, se aprueba el Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado Nº02;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General Nº173-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 04 de junio del 2025, se aprueba la Ampliación de Plazo Nº03 por 25 días calendarios, ocasionada por la aprobación del Adicional de Obra Nº02;

Asimismo, mediante la Resolución de Gerencia General Nº174-2025-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 04 de junio del 2025, se aprueba la Ampliación de Plazo Nº04 por 07 días calendarios, ocasionada por la aprobación del Adicional de Obra Nº03;

Que, mediante la Carta Nº 150-2025-CONSTRUCTORA LOPEZ SAC/RL/TMLR de fecha 14 de junio de 2025, la CPC Thedy Mercedes López Rivera, representante legal de la EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LOPEZ S.A.C. (Empresa Contratista ejecutora de obra), remite al Ing. Hernán Fernando Ormeño Calderón, Representante Común del Consorcio Señor de Luren, empresa supervisora de obra, el informe del residente de obra Nº 033-2025/CONSTRUCTORA LOPEZ/MLRV-RO respecto a la actualización del programa de ejecución de obra por ampliación de plazo Nº 03 (Adicional Nº02) y ampliación de plazo Nº 04 (Adicional Nº03), para su aprobación y conformidad;

Que, mediante la Carta 60-2025-CSL/RC/SO de fecha de recepción 19 de junio de 2025, el Ing. Hernán Fernando Ormeño Calderón, Representante Común del Consorcio Señor de Luren, empresa supervisora de obra adjuntando el Informe Nº 47-2025-CSL/JGYM/SO de fecha 18.06.2025 del jefe de supervisión (Ing. José Gustavo Yauri Moreno), presenta a esta entidad, su conformidad respecto de la actualización del programa de ejecución de obra por ampliación de plazo Nº 03 y ampliación de plazo Nº 04, respecto de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" con C.U.I. Nº 2556742, para su revisión y aprobación correspondiente;

Que, mediante el Informe Nº 232-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha de recepción 11 de julio de 2025, la Oficina de ejecución, supervisión y liquidación de obra, señala que, concluye señalando que luego de revisada la documentación presentada, la encuentra conforme y recomienda remitir el Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado Nº 03 a la gerencia general a fin que sea aprobado vía acto resolutivo, en atención de que el cronograma reprogramado tiene como fecha de inicio el día 20/11/2024 y fecha de término el día 16/08/2025;



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**  
**N° 250 -2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.**

Que, mediante el Informe N° 853-2025-GIPO-GG- EPS EMAPICA S.A. de fecha de recepción 11 de julio de 2025, la Gerencia de Ingeniería, proyectos y obras previa revisión otorga conformidad al Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado N° 03, solicitando su aprobación vía acto resolutivo;

Que, de acuerdo al Anexo N° 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018, indica que, el Calendario de avance de obra valorizado "Es el documento en el que consta la valorización de las partidas de la obra, por períodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecución de Obra"; por otra parte, define al Programa de ejecución de obra que "Es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado";

En ese sentido, el calendario valorizado de obra, es el documento a través del cual se programa la ejecución de la obra durante periodos de avances físicos de obra, su elaboración se realiza en función al programa de ejecución de obra y tiene por finalidad controlar el avance físico de la obra, pues permite identificar avances, atrasos, paralizaciones, etc. El calendario sirve para programar el presupuesto para el pago de las valorizaciones y de ser el caso, tomar decisiones para culminar la obra en el plazo previsto;

En merito a las consideraciones que preceden, contando con los informes técnicos emitidas por la Supervisión de Obra, la Oficina de Ejecución, Supervisión y liquidación de Obra y la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, por ello, en aras de un debido control en la ejecución de la obra, resulta necesario mediante acto resolutivo aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado N°03 de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" con C.U.I. N° 2556742;

Con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, Oficina de Ejecución, Supervisión y liquidación de Obra, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - **APROBAR** el Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado N° 03 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" con C.U.I. N° 2556742, conforme al siguiente detalle:

**Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado N°03**

EJECUCIÓN DE OBRA	PORCENTAJE	MONTO	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		MES 07		MES 08		MES 09		MES 10	
			DEL 20/11/2024 AL 30/11/2024	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025	DEL 01/02/2025 AL 11/02/2025	DEL 26/03/2025 AL 31/03/2025	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025	DEL 01/08/2025 AL 16/08/2025										
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CÁMARAS DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA I Y SAN JOAQUÍN EN LA URB. SAN JOAQUÍN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"	100.00%	S/ 1,971,193.63	S/ 40,561.23	S/ 157,531.07	S/ 194,548.34	S/ 12,652.91	S/ 2,830.35	S/ 28,531.77	S/ 109,417.12	S/ 94,231.79	S/ 320,904.78	S/ 1,009,984.27	51.237 %									
		S/ 1,971,193.63	S/ 40,561.23	S/ 157,531.07	S/ 194,548.34	S/ 12,652.91	S/ 2,830.35	S/ 28,531.77	S/ 109,417.12	S/ 94,231.79	S/ 320,904.78	S/ 1,009,984.27	16.280 %									
COSTO DIRECTO	1,971,193.63	S/ 1,971,193.63	S/ 40,561.23	S/ 157,531.07	S/ 194,548.34	S/ 12,652.91	S/ 2,830.35	S/ 28,531.77	S/ 109,417.12	S/ 94,231.79	S/ 320,904.78	S/ 1,009,984.27	4.780 %									
		S/ 1,971,193.63	S/ 40,561.23	S/ 157,531.07	S/ 194,548.34	S/ 12,652.91	S/ 2,830.35	S/ 28,531.77	S/ 109,417.12	S/ 94,231.79	S/ 320,904.78	S/ 1,009,984.27	5.551 %									
GASTOS GENERALES (10.1844176%)	200,754.59	S/ 200,754.59	S/ 16,043.62	S/ 19,813.61	S/ 1,288.62	S/ 288.26	S/ 2,905.79	S/ 11,143.50	S/ 9,596.96	S/ 32,682.28	S/ 102,861.02	1.447 %										
		S/ 200,754.59	S/ 16,043.62	S/ 19,813.61	S/ 1,288.62	S/ 288.26	S/ 2,905.79	S/ 11,143.50	S/ 9,596.96	S/ 32,682.28	S/ 102,861.02	0.144 %										
UTILIDAD (1.5219205%)	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00	S/ 2,397.50	S/ 2,960.87	S/ 192.57	S/ 43.08	S/ 434.23	S/ 1,665.24	S/ 1,434.13	S/ 4,883.92	S/ 15,371.16	1.447 %										
		S/ 30,000.00	S/ 2,397.50	S/ 2,960.87	S/ 192.57	S/ 43.08	S/ 434.23	S/ 1,665.24	S/ 1,434.13	S/ 4,883.92	S/ 15,371.16	0.144 %										
SUBTOTAL	2,201,948.22	S/ 2,201,948.22	S/ 175,972.19	S/ 217,322.82	S/ 14,134.10	S/ 3,161.70	S/ 31,871.79	S/ 122,225.86	S/ 105,262.88	S/ 358,470.98	S/ 1,128,216.45	4.780 %										
		S/ 2,201,948.22	S/ 175,972.19	S/ 217,322.82	S/ 14,134.10	S/ 3,161.70	S/ 31,871.79	S/ 122,225.86	S/ 105,262.88	S/ 358,470.98	S/ 1,128,216.45	5.551 %										
IGV (18%)	398,350.68	S/ 398,350.68	S/ 31,675.00	S/ 39,118.11	S/ 2,544.14	S/ 569.11	S/ 5,736.92	S/ 22,000.66	S/ 18,947.32	S/ 64,524.78	S/ 203,078.96	1.447 %										
		S/ 398,350.68	S/ 31,675.00	S/ 39,118.11	S/ 2,544.14	S/ 569.11	S/ 5,736.92	S/ 22,000.66	S/ 18,947.32	S/ 64,524.78	S/ 203,078.96	0.144 %										
COSTO TOTAL	2,598,298.90	S/ 2,598,298.90	S/ 207,647.18	S/ 256,440.93	S/ 16,678.24	S/ 3,730.81	S/ 37,608.71	S/ 144,226.51	S/ 124,210.20	S/ 422,995.76	S/ 1,331,295.40	1.447 %										
		S/ 2,598,298.90	S/ 207,647.18	S/ 256,440.93	S/ 16,678.24	S/ 3,730.81	S/ 37,608.71	S/ 144,226.51	S/ 124,210.20	S/ 422,995.76	S/ 1,331,295.40	0.144 %										

SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01 (DEL 14 DE ENERO DEL 2025 AL 25 DE MARZO DEL 2025) SECTOR SAN JOAQUÍN Y NUEVA ESPERANZA

SUSPENSIÓN DE PLAZO N°02 (DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025 AL 25 DE MARZO DEL 2025) SECTOR SAN JOAQUÍN Y NUEVA ESPERANZA



**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL**  
**N° 250 -2025-GG-EPS.EMAPICA S.A.**

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - **PRECISAR** que la presente resolución se expide en virtud de la conformidad técnica emitida por el Supervisor de Obra Consorcio Señor de Luren representado por el Ing. Hernán Fernando Ormeño Calderón, Representante Común, a través de la Carta 60-2025-CSL/RC/SO de fecha de recepción 19 de junio de 2025, la Oficina de ejecución, supervisión y liquidación de obra mediante su Informe N° 232-2025-OESLO-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha de recepción 11 de julio de 2025, y por la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras mediante su Informe N° 853-2025-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha de recepción 11 de julio de 2025.

**ARTÍCULO TERCERO.** - **REMITIR** el expediente materia de la presente a la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, a fin de que continúe con el trámite correspondiente, y la custodia del mismo.


**ARTÍCULO CUARTO.** - **DISPONER** que la Oficina de Logística y Control Patrimonial, registre la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, de corresponder.

**ARTÍCULO QUINTO.** - **DISPONER** que la Gerencia de Ingeniería, proyectos y obras, en conjunto con la Oficina de Logística y Control Patrimonial, efectúen las acciones de seguimiento, registro y control, respectivamente, que pudiera corresponder para el cumplimiento de la presente resolución y las demás que correspondan de acuerdo a sus competencias.

**ARTÍCULO SEXTO.** - **DISPONER** a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A ([www.emapica.com.pe](http://www.emapica.com.pe)).

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** - **NOTIFICAR** la presente resolución a la CPC Thedy Mercedes López Rivera, representante legal de la EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES LOPEZ S.A.C. (Empresa Contratista ejecutora de obra), al Ing. Hernán Fernando Ormeño Calderón, Representante Común del Consorcio Señor de Luren, empresa supervisora de obra, a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de obra, Oficina de Logística y Control Patrimonial, y demás instancias competentes interesadas.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**



  
.....  
**ING. RAUL ADOLFO LINARES MANCHEGO**  
**GERENTE GENERAL**  
**EPS. EMAPICA S.A.**