

REPORTE INFOBRAS

Item	Cod. Infobras	Cod. SNIP	Cod. unificado	Descripción	Enlace SEACE	Ubicación	Monto según expediente técnico	Modalidad de ejecución	Estado de ejecución	Fecha de inicio de obra	Plazo ejecución (días)	Último avance publicado
1	92824	2425034	2425034	CREACION DEL POZO TUBULAR MALECON LA ACHIRANA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-ICA-PARCONA	1327408.08	Por Contrata	Finalizada	01/03/2019	120	Periodo 06-2019 % Avance fis. 100%
2	89010	2425033	2425033	MEJORAMIENTO DE LAS CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE IMPULSION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE C.H. LA ANGOSTURA LIMON EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-ICA-SAN JUAN BAUTISTA	2528970.67	Por Contrata	En ejecución	21/03/2019	120	Periodo 08-2019 % Avance fis. 72.59%
3	89009	374185	2335069	CREACION DEL SISTEMA DE REBOSE PARA LA CÁMARA DE BOMBEO SANTA ROSA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-ICA-PARCONA	218228.08	Por Contrata	Finalizada	06/04/2019	60	Periodo 06-2019 % Avance fis. 96.62%
4	86522	2382209	2382209	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CHIPIONA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-PALPA-PALPA	2106174.56	Por Contrata	Paralizada	01/12/2018	120	Periodo 08-2019 % Avance fis. 38.31%
5	87408	2382205	2382205	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS EN LA LOCALIDAD DE PARCONA-ICA	Enlazada	ICA-ICA-PARCONA	3172210.63	Por Contrata	Sin ejecución	-	-	-
6	87205	2408319	2408319	REMODELACION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN EL (LA) EPS EMAFICA S.A., DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	Enlazada	ICA-ICA-ICA	2137898.79	Por Contrata	En ejecución	12/01/2019	120	Periodo 04-2019 % Avance fis. 19.14%
7	82123	371176	2331867	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: PAITA (ENTRE CALLE PISCO Y CALLE M. MEDINA), AV. CUTERVO (ENTRE AV. SANTANA CHIRI Y CALLE PAITA), JUAN JOSE SALAS (ENTRE M. MEDINA Y AV. SANTANA CHIRI), Y AV. SANTANA CHIRI (ENTRE AV. CUTERVO Y J.J. SALAS), DISTRITO DE ICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	No enlazada	ICA-ICA-ICA	1937760.27	Por Contrata	Finalizada	18/01/2019	120	Periodo 05-2019 % Avance fis. 98.83%
8	82122	360798	2323945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL BALNEARIO DE HUACACHINA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-ICA-ICA	2397021.56	Por Contrata	Paralizada	06/04/2019	120	Periodo 08-2019 % Avance fis. 44%
9	82118	2382207	2382207	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	No enlazada	ICA-ICA-ICA	3752902.43	Por Contrata	Finalizada	30/10/2018	120	Periodo 03-2019 % Avance fis. 96.87%
10	82112	2382208	2382208	REHABILITACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO EN ZONAS CRITICAS DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-PALPA-PALPA	1363200.63	Por Contrata	Finalizada	30/10/2018	90	Periodo 05-2019 % Avance fis. 92.71%
11	78295	2382203	2382203	OPTIMIZACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE Y PURGA EN LA LOCALIDAD DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-ICA-PARCONA	339923.82	Por Contrata	Finalizada	19/04/2018	75	Periodo 09-2018 % Avance fis. 92.56%
12	78293	2382204	2382204	OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1500 MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA PILOTO DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-ICA-PARCONA	786092.98	Por Contrata	En ejecución	23/04/2018	90	Periodo 05-2018 % Avance fis. 73.43%
13	78290	2382210	2382210	OPTIMIZACION DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 400 MEDIDORES Y REHABILITACION DE CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS EN LA ZONA PILOTO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA Y DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-PALPA-PALPA	222161.3	Por Contrata	Finalizada	18/04/2018	60	Periodo 06-2018 % Avance fis. 100%
14	78106	-	2382201	REHABILITACION DEL POZO TARAPACA DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-ICA-PARCONA	40252.12	Por Contrata	Finalizada	04/04/2019	45	Periodo 04-2019 % Avance fis. 100%
15	66388	365108	2328770	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE JUAN PABLO FERNANDINI, ENTRE LAS AVENIDAS MANUEL SANTANA CHIRI Y CONDE DE NIEVA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	No enlazada	ICA-ICA-ICA	1409265.65	Directa	Finalizada	10/01/2017	45	Periodo 01-2017 % Avance fis. 100%
16	66348	32522	2030725	CULMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UN RESERVOIRIO ELEVADO EN EL LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAFICA S.A.-ICA	No enlazada	ICA-ICA-ICA	1541763.18	Por Contrata	Finalizada	19/01/2017	90	Periodo 11-2017 % Avance fis. 95.03%
17	63024	356043	2319068	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES BOLIVAR 7MA CUADRA, ANCASH IQUITOS, PUURA 7MA CUADRA, CONDE DE NIEVA, 1RA CUADRA Y JUAN JOSE SALAS, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	Enlazada	ICA-ICA-ICA	496412.14	Por Contrata	Finalizada	15/02/2017	75	Periodo 04-2017 % Avance fis. 98.99%
18	60203	70199	2064633	REDES DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LOS AQUINES, PROVINCIA DE ICA-ICA	No enlazada	ICA-ICA-LOS AQUINES	4709541	Adm. Directa	Finalizada	30/11/2009	240	Periodo 07-2012 % Avance fis. 100%
19	58974	-	-	RECUPERACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CACHICHE Y LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE ICA, AFECTADO POR EL SIGMO DE 15 DE AGOSTO DEL 2007	No enlazada	ICA-ICA-ICA	3664231.7	Por Contrata	Finalizada	01/02/2010	180	Periodo 09-2010 % Avance fis. 100%
20	58494	32522	2030725	CONSTRUCCION DE UN RESERVOIRIO ELEVADO EN LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAFICA S.A.	Enlazada	ICA-ICA-ICA	1617656.4	Por Contrata	Finalizada	15/03/2008	180	Periodo 10-2009 % Avance fis. 78.42%