

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Ica, 08 de febrero de 2024.

VISTO:

El Informe N° 117-2024-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 2 de febrero de 2024, Informe N° 041-2024-JATQ-CC/OEPO/GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 25 de enero de 2024, Informe N° 018-2024-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 12 de enero de 2024, Informe N° 213-SGOESLO-GIPO-EPS EMAPICA S.A. de fecha 29 de diciembre de 2023, Informe N° 664-2023-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. de fecha 28 de diciembre 2023, Informe N° 641-2023-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. de fecha 12 de diciembre 2023, Informe N° 083-2023-RECM-CC/SGOESLO-GIPO/GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 30 de noviembre de 2023, Memorándum Circular N° 056-2023-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de noviembre de 2023, Informe N° 229-2023-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF de fecha 16 de noviembre de 2023, Informe N° 236-2023-GAJ-EPS EMAPICA S.A. de fecha 15 de noviembre de 2023, Resolución de Gerencia General N° 040-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 10 de febrero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de Ica y Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 019-2016 de fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016;

Que, con fecha 10 de febrero de 2023, mediante Resolución de Gerencia General N° 040-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. se aprobó el expediente técnico del proyecto "Adquisición de sistema de información; en el (la) Catastro Comercial de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica", con CUI N° 2573069, con modalidad de ejecución por administración directa, con presupuesto de S/ 2'320,316.39 (Dos millones trescientos veinte mil trescientos dieciséis con 39/100 soles), con plazo de ejecución de 327 días calendario.

- Con fecha 25 de mayo de 2023 se suscribe el Acta de Inicio de proyecto, con el que se da inicio a su ejecución.
- Resolución de Gerencia General N° 170-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 12 de junio de 2023, ese aprobó el cronograma valorizado de obra a inicio de ejecución de la obra señalada, teniendo como fecha de inicio el 25 de mayo de 2023.

Que, mediante Informe N° 236-2023-GAJ-EPS EMAPICA S.A. de fecha 15 de noviembre de 2023, el gerente (e) de la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite opinión legal, concluyendo y recomendando:

3.1. Se debe de proceder a cerrar las fichas IOARR CUI N° 2573069 y CUI N° 2586835, por las observaciones expresadas, conforme a los procedimientos establecidos en el Manual "Lineamientos para la identificación y registro de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición - IOARR" emitido por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - GDPMI del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. *invierte.pe.2023.*

3.2. Se debe proceder a disponer la inmediata paralización en la ejecución de dichas Fichas IOARR, en consecuencia, se deben dar por concluido todas las adquisiciones de bienes y servicios en curso, por la causal de desactivación presupuestal de los proyectos: fichas IOARR CUI N° 2573069 y CUI N° 2586835, y disponer su liquidación técnico - financiera correspondiente, por las áreas administrativas correspondientes.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

(...)
4.1. Se recomienda poner en conocimiento de la Gerencia General, los actos irregulares e ilícitos que amerita la desactivación o cierre de las fichas IOARR N° 2573069 y N° 2586835, en su calidad de Titular de la Entidad, y como la más alta autoridad ejecutiva a los efectos de que autorice la ejecución e implementación de lo recomendado”.

Que, la gerente de la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante Informe N° 229-2023-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF de fecha 16 de noviembre de 2023, remitió a la Gerencia General el expediente y actuados del estado situacional de las IOARR CUI N° 2573069 y CUI N° 2586835, para su conocimiento e implementación de las conclusiones y recomendaciones ejecutadas por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, mediante Memorando Circular N° 056-2023-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 21 de noviembre de 2023, la Gerencia General, dispuso a la Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Obras, el cumplimiento de las conclusiones y recomendación efectuada en el Informe N° 229-2023-EPS EMAPICA S.A./GG/GAF, recomendando proceder de acuerdo a sus funciones y competencias, a cerrar las fichas IOARR CUI N° 2573069 y CUI N° 2583835, dar por concluida todas las adquisiciones de bienes y servicios en curso y disponer su liquidación técnico - financiero, conforme a los procedimientos legales correspondientes;

Que, mediante Informe N° 083-2023-RECM-CC/SGOESLO-GIPO-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 30 de noviembre de 2023, informe subsanado mediante Carta N° 01-2024-RECM de fecha 31 de enero de 2024, el Ing. Ramón Eduardo Castro Moran (Residente del Proyecto), emitió el Informe Final del proyecto "Adquisición de sistema de información; en el (la) Catastro Comercial de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica", concluyendo:

- Existe retraso en la atención de los requerimientos para el cumplimiento de metas del proyecto, las que inciden fundamentalmente en el avance de la ejecución.
- El proyecto presenta retraso en su ejecución física y financiera.
- Se ha presentado medidas correctivas para el cumplimiento de metas.
- Se ha presentado un cronograma valorizado acelerado del proyecto para el cumplimiento de las metas, el mismo, que a la fecha no se ha atendido.
- Por disposición de la Gerencia General, mediante Memorando Circular N° 056-2023-GG-EPS EMAPICA S.A., se dispone dar por concluida todas las adquisiciones de bienes y servicios en curso y disponer su liquidación técnica y financiera del proyecto.

Que, mediante Informe N° 664-2023-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. de fecha 28 de diciembre 2023, e Informe N° 641-2023-OC-GAF-EPS EMAPICA S.A. de fecha 12 de diciembre 2023, el subgerente de la Oficina de Contabilidad, informa y documenta con los comprobantes de pago (diarios de operación bancaria) y reporte de análisis de cuentas, que se refieren los pagos realizados al proyecto Catastro Comercial, recomendando que la subgerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, realice conciliaciones con la subgerencia de Recursos Financieros, con la finalidad de mejorar la compatibilización de la información para efectos de la mejora de las liquidaciones técnico - financiera de manera óptima:

DETALLE DE GASTOS	MONTO
Total gastos de proveedores catastro comercial	135,194.37
Total gastos de planilla catastro comercial	232,700.72
TOTAL DE GASTOS	367,895.09

Que, mediante Informe N° 213-SGOESLO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 29 de diciembre de 2023, el subgerente de la Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, conforme a sus funciones estipuladas en el artículo 62° del Reglamento de Organización y Funciones de la EPS EMAPICA S.A. de fecha 28 de marzo de 2023, aprobada mediante Resolución de Gerencia de General N° 143-2023-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 17 de mayo de 2023, emite Informe Final de Liquidación de



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Inversión IOARR "Adquisición de sistema de información; en el (la) Catastro Comercial de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica", con CUI N° 2573069, detallados conforme a lo siguiente:

II. DATOS GENERALES:

- Nombre de la obra : "Adquisición de sistema de información; en el (la) Catastro Comercial de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica".
- Fuente de financiamiento : Recursos propios.
- Sistema de contratación : Administración directa
- Monto de valor referencial : S/ 2'148,441.10
- Monto de supervisión : S/ 171,875.29
- Plazo de ejecución : 327 días calendario
- Residente del proyecto : Ing. Ramón Eduardo Castro Moran.
- Inspector del proyecto : Ing. José A. Tito Quispe.
- Fecha de inicio : 25 de mayo de 2023.
- Fecha de corte : 30 de noviembre de 2023.
- Avance acumulado físico : 7.48%
- Avance acumulado : 15.86%
- Situación : Atrasada.

III. ANÁLISIS:

A. De los plazos de ejecución:

- Fecha de inicio de ejecución : 25/5/2023.
- Fecha termino de ejecución : 30/11/2023.

B. Avance financiero:

- Costo directo efectuado de la inversión : S/ 107,811.16
- Gastos generales efectuados en la inversión (Incluidos gastos de supervisión) : S/ 260,083.93
- Monto total efectuado en la inversión : S/ 367,895.09
- Porcentaje costo directo ejecutado : 5.52 %
- Porcentaje gastos generales ejecutado : 70.83 %
- Porcentaje total de ejecución financiera : 15.86 %

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	METRADO BASE	PRESUPUESTO BASE		MONTO EJECUTADO			MONITOS EJECUTADOS			SALDO POR EJECUTAR					
				P.U.	PARCIAL	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%			
															(S/.)	(S/.)	(S/.)
01.00	TRABAJOS PRELIMINARES				4,000.00												
01.01	ELABORACION Y ACONDICIONAMIENTO DE FICHA VIRTUAL AL SISTEMA COMERCIAL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	mes	1.00		4,000.00	1.00	5,000.00	125.00%	1.00	5,000.00	125.00%	0.00	-1,000.00	-25.00%			
01.02	CONSTRUCCION DE OFICINA PROVISIONAL DE CATASTRO	#B	1.00	44,000.00	44,000.00	1.00	39,600.00	90.00%	1.00	39,600.00	90.00%	0.00	4,400.00	10.00%			
01.03	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PROVISIONAL DE CATASTRO COMERCIAL	#B	1.00	24,200.00	24,200.00	0.90	11,737.44	48.50%	0.90	11,737.44	48.50%	0.10	12,462.56	51.50%			
01.04	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	#B	1.00	77,400.00	77,400.00	0.75	47,655.00	61.57%	0.75	47,655.00	61.57%	0.25	29,745.00	38.43%			
01.05	ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	#B	1.00	10,468.00	10,468.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	10,468.00	100.00%			
01.06	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	#B	1.00	4,252.00	4,252.00	1.00	1,980.02	46.57%	1.00	1,980.02	46.57%	0.00	2,271.98	53.43%			
01.07	UTILES DE OFICINA	#B	1.00	11,798.00	11,798.00	1.00	2,238.70	18.98%	1.00	2,238.70	18.98%	0.00	9,559.30	81.02%			
02.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL SISTEMA COMERCIAL				47,733.48			0.00%			0.00%						
02.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 01				44,783.48			0.00%			0.00%						
02.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotes	2853.00	9.45	27,055.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2853.00	27,055.35	100.00%			
02.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotes	2853.00	1.15	3,292.45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2853.00	3,292.45	100.00%			
02.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotes	715.75	3.70	2,649.20	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	715.75	2,649.20	100.00%			
02.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotes	715.75	0.58	415.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	715.75	415.28	100.00%			
02.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotes	2853.00	1.03	2,948.89	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2853.00	2,948.89	100.00%			
02.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,000.00	100.00%			
02.01.01.07	ELABORACION Y DISEÑO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotes	2853.00	1.37	3,922.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2853.00	3,922.31	100.00%			
02.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,000.00	100.00%			
02.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,000.00	100.00%			
02.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,000.00	100.00%			
02.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 01				3,440.00			0.00%			0.00%						
02.01.02.01	GESTION COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	#B	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,320.00	100.00%			
02.01.02.02	GESTION COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	#B	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,320.00	100.00%			
02.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	#B	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	800.00	100.00%			
02.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO-SECTOR 01				5,344.45			0.00%			0.00%						
02.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	715.75	7.47	5,344.45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	715.75	5,344.45	100.00%			
03.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL SISTEMA COMERCIAL				45,851.10			0.00%			0.00%						
03.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 02				42,411.10			0.00%			0.00%						
03.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotes	2730.00	9.45	25,798.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2730.00	25,798.50	100.00%			
03.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotes	2730.00	1.15	3,139.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2730.00	3,139.50	100.00%			
03.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotes	682.50	3.70	2,525.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	682.50	2,525.25	100.00%			
03.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotes	682.50	0.58	395.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	682.50	395.85	100.00%			
03.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotes	2730.00	1.03	2,811.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2730.00	2,811.93	100.00%			
03.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,000.00	100.00%			
03.01.01.07	ELABORACION Y DISEÑO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotes	2730.00	1.37	3,740.10	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2730.00	3,740.10	100.00%			
03.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,000.00	100.00%			
03.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,000.00	100.00%			
03.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,000.00	100.00%			
03.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 02				3,440.00			0.00%			0.00%						
03.01.02.01	GESTION COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	#B	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,320.00	100.00%			
03.01.02.02	GESTION COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	#B	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,320.00	100.00%			
03.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	#B	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	800.00	100.00%			
03.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO-SECTOR 02				5,098.28			0.00%			0.00%						
03.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	682.50	7.47	5,098.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	682.50	5,098.28	100.00%			
04.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL SISTEMA COMERCIAL				84,274.25			0.00%			0.00%						
04.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 03				80,834.28			0.00%			0.00%						
04.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotes	5461.00	9.45	51,606.43	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5461.00	51,606.43	100.00%			
04.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotes	5461.00	1.15	6,280.15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5461.00	6,280.15	100.00%			

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje
09.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 08				3,440.00						
09.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
09.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
09.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
09.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 08				10,271.25						
09.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	1375.00	7.47	10,271.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
10.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL INTERIOR DE ICA -SECTOR 08				118,428.73						
10.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				105,423.48						
10.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 09				101,983.48						
10.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotes	6964.00	9.45	65,809.80	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
10.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotes	6964.00	1.15	8,008.60	0.00	0.00	0.00%	6964.00	65,809.80	100.00%
10.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotes	1741.00	3.70	6,441.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,008.60	100.00%
10.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotes	1741.00	0.58	1,009.78	0.00	0.00	0.00%	0.00	6,441.70	100.00%
10.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotes	6964.00	1.03	7,172.92	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,009.78	100.00%
10.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	6964.00	7,172.92	100.00%
10.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotes	6964.00	1.37	9,540.68	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,000.00	100.00%
10.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	9,540.68	100.00%
10.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,000.00	100.00%
10.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1,000.00	100.00%
10.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 09				3,440.00						
10.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
10.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
10.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
10.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 09				13,005.27						
10.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	1741.00	7.47	13,005.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL INTERIOR DE ICA -SECTOR 09				79,158.75						
11.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				70,755.00						
11.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 10				67,315.00						
11.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotes	4500.00	9.45	42,525.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotes	4500.00	1.15	5,175.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotes	1125.00	3.70	4,162.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotes	1125.00	0.58	652.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotes	4500.00	1.03	4,635.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotes	4500.00	1.37	6,165.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 10				3,440.00						
11.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 10				8,403.75						
11.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	1125.00	7.47	8,403.75	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL INTERIOR DE ICA -SECTOR 10				42,502.50						
12.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				38,394.00						
12.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 11				34,954.00						
12.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotes	2200.00	9.45	20,790.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotes	2200.00	1.15	2,530.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotes	550.00	3.70	2,035.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotes	550.00	0.58	319.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotes	2200.00	1.03	2,266.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotes	2200.00	1.37	3,014.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 11				3,440.00						
12.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
12.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 11				4,108.50						
12.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	550.00	7.47	4,108.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL INTERIOR DE ICA -SECTOR 11				73,277.82						
13.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				65,563.18						
13.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 12				62,123.18						
13.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotes	4131.00	9.45	39,037.95	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotes	4131.00	1.15	4,750.65	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotes	1032.75	3.70	3,821.18	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotes	1032.75	0.58	599.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotes	4131.00	1.03	4,254.93	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotes	4131.00	1.37	5,659.47	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 12				3,440.00						
13.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
13.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 12				7,714.64						
13.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	1032.75	7.47	7,714.64	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
14.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL INTERIOR DE ICA -SECTOR 12				134,940.00						
14.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				120,000.00						
14.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 13				114,560.00		</				

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Partida	Descripción	Unidad	Metrado Base	P.U.	Presupuesto Base	Parcial	Ejecutado	Metrado Ejecutado	Salidos %
20.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotes	7800.00	1.37	10,686.00	0.00	0.00	0.00%	7800.00, 10,686.00, 100.00%
20.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
20.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
20.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
20.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 01				3,440.00				
20.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,320.00, 100.00%
20.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,320.00, 100.00%
20.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 800.00, 100.00%
20.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO-SECTOR 01				14,566.50				
20.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	1950.00	7.47	14,566.50	0.00	0.00	0.00%	1950.00, 14,566.50, 100.00%
21.00	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL INSTITUTO DE PAUSA SECTOR 01				66,708.00				
21.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				63,720.00				
21.01.01	Ejecucion del catastro comercial sector 01				60,280.00				
21.01.01.01	Ejecucion del proceso de levantamiento de informacion de campo	lotes	4000.00	9.45	37,800.00	0.00	0.00	0.00%	4000.00, 37,800.00, 100.00%
21.01.01.02	Ejecucion del proceso de recepcion de datos de campo y control de calidad de la informacion	lotes	4000.00	1.15	4,600.00	0.00	0.00	0.00%	4000.00, 4,600.00, 100.00%
21.01.01.03	Levantamiento de observaciones de campo	lotes	1000.00	3.70	3,700.00	0.00	0.00	0.00%	1000.00, 3,700.00, 100.00%
21.01.01.04	Validacion de datos replanteados	lotes	1000.00	0.58	580.00	0.00	0.00	0.00%	1000.00, 580.00, 100.00%
21.01.01.05	Procesamiento de datos graficos a la plataforma georreferenciada	lotes	4000.00	1.03	4,120.00	0.00	0.00	0.00%	4000.00, 4,120.00, 100.00%
21.01.01.06	Control de calidad de base de datos y base grafica	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
21.01.01.07	Elaboracion y ensayo de nuevas rutas de reparto y codigos de secuencia	lotes	4000.00	1.37	5,480.00	0.00	0.00	0.00%	4000.00, 5,480.00, 100.00%
21.01.01.08	Exportacion e insercion de datos a la plataforma GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
21.01.01.09	Levantamiento del reporte de inconsistencias	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
21.01.01.10	Afinamiento del reporte y cierre del sector	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
21.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 01				3,440.00				
21.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,320.00, 100.00%
21.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,320.00, 100.00%
21.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	1.00, 800.00, 100.00%
21.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO-SECTOR 01				2,988.00				
21.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	400.00	7.47	2,988.00	0.00	0.00	0.00%	400.00, 2,988.00, 100.00%
COSTO DIRECTO					1,953,282.27	107,811.16	5.52%	107,811.16	1,845,317.11
GASTOS GENERALES + GASTOS DE SUPERVISION					367,183.12	260,083.93	70.83%	260,083.93	107,104.18
COSTO TOTAL					2,320,316.39	367,895.09	15.86%	367,895.09	1,952,421.29
									84.14%

C. Avance físico:

- Porcentaje de ejecución física : 7.48 %
- Porcentaje de saldo por ejecutar : 92.52 %

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID	METRADO BASE	P.U.	PARCIAL	METRADOS EJECUTADOS			SALIDOS %			
						METRADO	PARCIAL	%	METRADO	PARCIAL	%	
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES											
01.01.01	ELABORACION Y ACOMODAMIENTO DE FICHA VIRTUAL AL SISTEMA COMERCIAL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	mes	1.00	4,000.00	4,000.00	1.00	4,000.00	100.00%	1.00	4,000.00	100.00%	0.00, 0.00, 0.00%
01.01.02	CONSTRUCCION DE OFICINA PROVISIONAL DE CATASTRO	glb	1.00	44,000.00	44,000.00	1.00	44,000.00	100.00%	1.00	44,000.00	100.00%	0.00, 0.00, 0.00%
01.01.03	ACOMODAMIENTO DE OFICINA PROVISIONAL DE CATASTRO COMERCIAL	glb	1.00	24,200.00	24,200.00	0.83	20,086.00	83.00%	0.83	20,086.00	83.00%	0.17, 4,114.00, 17.00%
01.01.04	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	glb	1.00	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00, 0.00, 0.00%
01.01.05	ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	10,468.00	10,468.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00, 0.00, 0.00%
01.01.06	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	glb	1.00	4,252.00	4,252.00	1.00	4,252.00	100.00%	1.00	4,252.00	100.00%	0.00, 0.00, 0.00%
01.01.07	UTILES DE OFICINA	glb	1.00	11,798.00	11,798.00	1.00	11,798.00	100.00%	1.00	11,798.00	100.00%	0.00, 0.00, 0.00%
02.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL INSTITUTO DE PAUSA SECTOR 01				66,708.00							
02.01.01	Ejecucion del catastro comercial sector 01				60,280.00							
02.01.01.01	Ejecucion del proceso de levantamiento de informacion de campo	lotes	2863.00	9.45	27,055.35	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2863.00, 27,055.35, 100.00%
02.01.01.02	Ejecucion del proceso de recepcion de datos de campo y control de calidad de la informacion	lotes	2863.00	1.15	3,292.45	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2863.00, 3,292.45, 100.00%
02.01.01.03	Levantamiento de observaciones de campo	lotes	715.75	3.70	2,647.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	715.75, 2,647.25, 100.00%
02.01.01.04	Validacion de datos replanteados	lotes	715.75	0.58	415.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	715.75, 415.28, 100.00%
02.01.01.05	Procesamiento de datos graficos a la plataforma georreferenciada	lotes	2863.00	1.03	2,948.89	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2863.00, 2,948.89, 100.00%
02.01.01.06	Control de calidad de base de datos y base grafica	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
02.01.01.07	Elaboracion y ensayo de nuevas rutas de reparto y codigos de secuencia	lotes	2863.00	1.37	3,922.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2863.00, 3,922.31, 100.00%
02.01.01.08	Exportacion e insercion de datos a la plataforma GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
02.01.01.09	Levantamiento del reporte de inconsistencias	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
02.01.01.10	Afinamiento del reporte y cierre del sector	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
02.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 01				3,440.00							
02.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,320.00, 100.00%
02.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,320.00, 100.00%
02.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 800.00, 100.00%
02.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO-SECTOR 01				2,988.00							
02.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	715.75	7.47	5,346.65	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	715.75, 5,346.65, 100.00%
03.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				66,708.00							
03.01.01	Ejecucion del catastro comercial sector 02				42,411.10							
03.01.01.01	Ejecucion del proceso de levantamiento de informacion de campo	lotes	2730.00	9.45	25,798.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2730.00, 25,798.50, 100.00%
03.01.01.02	Ejecucion del proceso de recepcion de datos de campo y control de calidad de la informacion	lotes	2730.00	1.15	3,139.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2730.00, 3,139.50, 100.00%
03.01.01.03	Levantamiento de observaciones de campo	lotes	682.50	3.70	2,525.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	682.50, 2,525.25, 100.00%
03.01.01.04	Validacion de datos replanteados	lotes	682.50	0.58	395.85	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	682.50, 395.85, 100.00%
03.01.01.05	Procesamiento de datos graficos a la plataforma georreferenciada	lotes	2730.00	1.03	2,811.90	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2730.00, 2,811.90, 100.00%
03.01.01.06	Control de calidad de base de datos y base grafica	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
03.01.01.07	Elaboracion y ensayo de nuevas rutas de reparto y codigos de secuencia	lotes	2730.00	1.37	3,741.57	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2730.00, 3,741.57, 100.00%
03.01.01.08	Exportacion e insercion de datos a la plataforma GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
03.01.01.09	Levantamiento del reporte de inconsistencias	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
03.01.01.10	Afinamiento del reporte y cierre del sector	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,000.00, 100.00%
03.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 02				3,440.00							
03.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,320.00, 100.00%
03.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA FACTURACION DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACION DE DATOS	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 1,320.00, 100.00%
03.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00, 800.00, 100.00%
03.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO-SECTOR 02				5,098.28							
03.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotes	682.50	7.47	5,098.28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	682.50, 5,098.28, 100.00%
04.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				84							

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
04.02	MANTENIMIENTO DEL CATASTRO - SECTOR 04				10,196.42		10,196.42	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
04.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	1365.25	7.47	10,196.42							
	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				113,133.84							
05.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				109,693.84							
05.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 04				70,988.40					0.00%	0.00	0.00
05.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotess	7512.00	9.45	70,988.40					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	7512.00	1.15	8,638.80					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	1878.00	3.70	6,948.60					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotess	1878.00	0.58	1,089.24					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	7912.00	1.03	7,737.36					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotess	7512.00	1.37	10,291.44					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
05.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
05.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 04	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
05.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
05.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
05.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	gtb	1.00	800.00	800.00					0.00	0.00	0.00%
05.02	MANTENIMIENTO DEL CATASTRO - SECTOR 04				14,028.64					0.00	0.00	0.00
05.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	1878.00	7.47	14,028.64					0.00	0.00	0.00
	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				43,993.88							
06.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				40,553.88							
06.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 05				24,351.10					0.00	0.00	0.00
06.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotess	2998.00	9.45	28,291.10					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	2998.00	1.15	2,987.70					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	649.50	3.70	2,403.15					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotess	649.50	0.58	376.71					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	2998.00	1.03	2,675.94					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotess	2998.00	1.37	3,599.26					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
06.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
06.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 05	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
06.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
06.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
06.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	gtb	1.00	800.00	800.00					0.00	0.00	0.00%
06.02	MANTENIMIENTO DEL CATASTRO - SECTOR 04				4,851.77					0.00	0.00	0.00
06.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	649.50	7.47	4,851.77					0.00	0.00	0.00
	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				63,720.00							
07.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				60,280.00							
07.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 06				37,800.00					0.00	0.00	0.00
07.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotess	4000.00	9.45	37,800.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	4000.00	1.15	4,600.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	1000.00	3.70	3,700.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotess	1000.00	0.58	580.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	4000.00	1.03	4,120.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotess	4000.00	1.37	5,480.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 06	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00
07.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
07.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	gtb	1.00	800.00	800.00					0.00	0.00	0.00%
08.02	MANTENIMIENTO DEL CATASTRO - SECTOR 04				7,470.00					0.00	0.00	0.00
08.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	1000.00	7.47	7,470.00					0.00	0.00	0.00
	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				79,197.00							
08.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				75,727.00							
08.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 07				48,195.00					0.00	0.00	0.00
08.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotess	5100.00	9.45	48,195.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	5100.00	1.15	5,865.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	1275.00	3.70	4,717.50					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotess	1275.00	0.58	739.50					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	5100.00	1.03	5,253.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotess	5100.00	1.37	6,987.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 07	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00
08.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	gtb	1.00	1,320.00	1,320.00					0.00	0.00	0.00%
08.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	gtb	1.00	800.00	800.00					0.00	0.00	0.00%
09.02	MANTENIMIENTO DEL CATASTRO - SECTOR 07				9,524.25					0.00	0.00	0.00
09.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	1275.00	7.47	9,524.25					0.00	0.00	0.00
	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				55,096.25							
09.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				84,625.00							
09.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 08				81,365.00					0.00	0.00	0.00
09.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO	lotess	5500.00	9.45	51,275.00					0.00	0.00	0.00%
09.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	5500.00	1.15	6,325.00					0.00	0.00	0.00%
09.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	1375.00	3.70	5,087.50					0.00	0.00	0.00%
09.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTEADOS	lotess	1375.00	0.58	797.50					0.00	0.00	0.00%
09.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	5500.00	1.03	5,665.00					0.00	0.00	0.00%
09.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00%
09.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	lotess	550									

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Resto
11.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	1125.00	7.47	8,403.75	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				42,592.50				
12.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 11				38,394.00				
12.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO				34,554.00				
12.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	2200.00	9.45	20,790.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	2200.00	1.15	2,530.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTADOS	lotess	550.00	3.70	2,035.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	550.00	0.58	319.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	lotess	2200.00	1.03	2,266.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	lotess	2200.00	1.37	3,014.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 11	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
12.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 11				3,440.00				
12.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	550.00	7.47	4,108.50	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				73,277.82				
13.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 12				65,563.18				
13.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO				62,123.18				
13.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	4131.00	9.45	39,037.95	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	4131.00	1.15	4,750.65	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTADOS	lotess	1032.75	3.70	3,821.18	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	1032.75	0.58	599.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	lotess	4131.00	1.03	4,254.93	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	lotess	4131.00	1.37	5,659.47	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 12	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
13.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 12				7,714.64				
13.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	1032.75	7.47	7,714.64	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				134,940.00				
14.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 13				120,000.00				
14.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO				116,560.00				
14.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	8000.00	9.45	75,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	8000.00	1.15	9,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTADOS	lotess	2000.00	3.70	7,400.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	2000.00	0.58	1,160.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	lotess	8000.00	1.03	8,240.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	lotess	8000.00	1.37	10,960.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 13	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
14.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 13				14,940.00				
14.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	2000.00	7.47	14,940.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				116,362.73				
15.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 14				102,412.58				
15.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO				98,972.50				
15.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	6750.00	9.45	63,787.50	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	6750.00	1.15	7,762.50	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTADOS	lotess	1687.50	3.70	6,243.75	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	1687.50	0.58	978.75	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	lotess	6750.00	1.03	6,952.50	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	lotess	6750.00	1.37	9,247.50	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 14	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 14				13,950.23				
15.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	1687.50	7.47	13,950.23	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				58,282.50				
16.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 01				49,450.00				
16.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO				46,210.00				
16.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	3000.00	9.45	28,350.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	3000.00	1.15	3,450.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.01.04	VALIDACION DE DATOS REPLANTADOS	lotess	750.00	3.70	2,775.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRAFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	lotess	750.00	0.58	435.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRAFICA	lotess	3000.00	1.03	3,090.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.01.07	ELABORACION Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.01.08	EXPORTACION E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	lotess	3000.00	1.37	4,110.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.02	GESTION PARA LA MIGRACION DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCION-SECTOR 01	meses	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.02.01	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.02.02	GESTION, COORDINACION Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	glb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.01.02.03	CAPACITACION AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	glb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
16.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO -SECTOR 01				5,622.50				
16.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACION DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCION	lotess	750.00	7.47	5,622.50	0.00	0.00	0.00%	0.00
17.01	OPTIMIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				83,940.00				
17.01.01	EJECUCION DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 02				74,976.00				
17.01.01.01	EJECUCION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO				71,536.00				
17.01.01.02	EJECUCION DEL PROCESO DE RECEPCION DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION	lotess	4800.00	9.45	45,340.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
17.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	lotess	4800.00	1.15	5,520.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
17.01.01.04									

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Presupuesto	Comprobado	Saldo	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
19.01	OPTIMIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL DISTRITO DE PÁNDORA - SECTOR 04				143,627.50							
19.01	OPTIMIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO				143,627.50							
19.01.01	EJECUCIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 04				141,886.00							
19.01.01.01	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO	folios	9800.00	9.45	92,610.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.02	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	folios	9800.00	1.15	11,270.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	folios	2450.00	3.70	9,055.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.04	VALIDACIÓN DE DATOS REPLANTEADOS	folios	2450.00	0.58	1,421.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRÁFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	folios	9800.00	1.03	10,094.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRÁFICA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.07	ELABORACIÓN Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	folios	9800.00	1.37	13,426.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.08	EXPORTACIÓN E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.02	GESTIÓN PARA LA MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCIÓN - SECTOR 04				3,440.00							
19.01.02.01	GESTIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	plb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.02.02	GESTIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA FACTURACIÓN DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACIÓN DE DATOS	plb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.01.02.03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	plb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
19.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO - SECTOR 04				18,301.50							
19.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACIÓN DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCIÓN	folios	2450.00	7.47	18,301.50	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01	OPTIMIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL DISTRITO DE PÁNDORA - SECTOR 01				117,186.00							
20.01.01	EJECUCIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 01				113,746.00							
20.01.01.01	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO	folios	7800.00	9.45	73,710.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.02	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	folios	7800.00	1.15	8,970.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	folios	1950.00	0.58	1,131.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.04	VALIDACIÓN DE DATOS REPLANTEADOS	folios	7800.00	1.03	8,034.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRÁFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRÁFICA	folios	7800.00	1.37	10,686.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.07	ELABORACIÓN Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.08	EXPORTACIÓN E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.02	GESTIÓN PARA LA MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCIÓN - SECTOR 01				3,440.00							
20.01.02.01	GESTIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	plb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.02.02	GESTIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA FACTURACIÓN DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACIÓN DE DATOS	plb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.01.02.03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	plb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
20.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO - SECTOR 01				14,566.50							
20.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACIÓN DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCIÓN	folios	1950.00	7.47	14,566.50	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01	OPTIMIZACIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL GEORREFERENCIADO DEL DISTRITO DE PÁNDORA - SECTOR 01				65,720.00							
21.01.01	EJECUCIÓN DEL CATASTRO COMERCIAL SECTOR 01				60,280.00							
21.01.01.01	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO	folios	4000.00	9.45	37,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.02	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE DATOS DE CAMPO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	folios	4000.00	1.15	4,600.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.03	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CAMPO	folios	1000.00	3.70	3,700.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.04	VALIDACIÓN DE DATOS REPLANTEADOS	folios	4000.00	0.58	2,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.05	PROCESAMIENTO DE DATOS GRÁFICOS A LA PLATAFORMA GEORREFERENCIADA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.06	CONTROL DE CALIDAD DE BASE DE DATOS Y BASE GRÁFICA	folios	4000.00	1.03	4,120.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.07	ELABORACIÓN Y ENSAYO DE NUEVAS RUTAS DE REPARTO Y CODIGOS DE SECUENCIA	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.08	EXPORTACIÓN E INSERCIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA GIS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.09	LEVANTAMIENTO DEL REPORTE DE INCONSISTENCIAS	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.01.10	AFINAMIENTO DEL REPORTE Y CIERRE DEL SECTOR	mes	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.02	GESTIÓN PARA LA MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS AL CATASTRO DE PRODUCCIÓN - SECTOR 01				3,440.00							
21.01.02.01	GESTIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA INSERCIÓN DE DATOS CATASTRALES AL SISTEMA COMERCIAL	plb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.02.02	GESTIÓN, COORDINACIÓN Y APOYO EN LA FACTURACIÓN DE LOS RECIBOS DE AGUA AFECTADOS POR LA MIGRACIÓN DE DATOS	plb	1.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.01.02.03	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO AL NUEVO CATASTRO GEORREFERENCIADO.	plb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
21.02	MANUTENIMIENTO DEL CATASTRO - SECTOR 01				2,988.00							
21.02.01	LEVANTAMIENTO DE OBSERV. DE CAMPO Y GABINETE AFECT. POR LA MIGRACIÓN DE DATOS EN EL CATASTRO DE PRODUCCIÓN	folios	400.00	7.47	2,988.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	COSTO DIRECTO				1,953,128.27		144,056.00	7.48%				



IV. CONCLUSIONES:

- La inversión "Adquisición de sistema de información; en el (la) Catastro Comercial de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica", tuvo un porcentaje de avance físico de 7.48 % y un avance financiero de 15.86 %, con monto final de inversión de S/ 367,895.09 (Trescientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y cinco con 09/100 soles).

V. RECOMENDACIONES:

- Aprobar la presente liquidación vía acto resolutivo para proceder a cerrar la ficha en el Banco de Inversiones del MEF.

Que, mediante Informe N° 018-2024-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 12 de enero de 2024, el jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, valida el contenido del Informe N° 213-SGOESLO-GG-EPS EMAPICA S.A.; solicitando la aprobación vía acto resolutivo, a fin de que proceder a cerrar la inversión en el Banco de Inversiones del MEF;

Que, mediante Informe N° 117-2024-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 2 de febrero de 2024, el jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, subsana las observaciones advertidas, solicitando sea aprobado vía acto resolutivo a fin de proceder a cerrar la inversión en el Banco de Inversiones del MEF, adjuntando el Informe N° 041-2024-JATQ-CC/OEPO/GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 25 de enero de 2024, con la cual el Lic. José A. Tito Quispe (Supervisor del Proyecto), emite Informe Final, concluyendo y recomendando:

- Existe retraso en la atención de los requerimientos para el cumplimiento de metas del proyecto, las que inciden fundamentalmente en el avance de la ejecución.
- El proyecto presenta retraso en su ejecución física y financiera.
- Se ha presentado medidas correctivas para el cumplimiento de metas.
- Se ha presentado un cronograma valorizado acelerado del proyecto para el cumplimiento de las metas, el mismo, que a la fecha no se ha atendido.
- Por disposición de la Gerencia General, mediante Memorando Circular N° 056-2023-GG-EPS EMAPICA S.A., se dispone dar por concluida todas las adquisiciones de bienes y servicios en curso y disponer su liquidación técnica y financiera del proyecto.
- Recomienda realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento de metas y/o cierre del proyecto.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 082 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Por las consideraciones expuestas, considerando que la liquidación de inversión de la IOARR "Adquisición de sistema de información; en el (la) Catastro Comercial de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica", con CUI N° 2573069, cuenta con la conformidad de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Oficina de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras, y del Supervisor; resulta necesario se proceda emitir la resolución que apruebe la liquidación de la inversión IOARR antes señalada;

Con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la liquidación Técnica – Financiera de la inversión de la IOARR "Adquisición de sistema de información; en el (la) Catastro Comercial de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica", con CUI N° 2573069, determinándose el Gasto Financiero Real en S/ 367,895.09 (Trescientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y cinco con 09/100 soles); en atención a las consideraciones expuestas en la presente resolución, según el detalle, cuyo expediente de la Liquidación Técnica y Financiera forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración y Finanzas para que a través de la unidad orgánica competente proceda a realizar la rebaja y cierre contable que corresponda.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, se encargue del archivo y custodia de los antecedentes y documentos que dieron origen a la presente resolución y su cumplimiento en todo lo que fuere de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER a la asistente administrativo de la Gerencia General de la EPS EMAPICA S.A., que, proceda a remitir la presente resolución al Presidente de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPICA S.A., para su conocimiento y fines competentes.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Oficina de Contabilidad, Oficina de Logística y Control Patrimonial, y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



ING. RAÚL ADOLFO LINARES MANCHEGO
GERENTE GENERAL
EPS EMAPICA S.A.

